


Facadeprojekt



- Det startede skidt – men endte godt
- Netop afsluttet med 1-års gennemgangen
- Slutregnskabet er ved at blive revideret


Facadeprojekt

April 2018

Generalforsamling
Budget 23 mio. kr.
Maling af vinduer,
udskiftning af
skråvinduer og ud-
bedring af skader

...og så starter
problemerne:
skifertag med rust,
tagrender i dårlig
stand, udskiftning af
lysninger ikke med i
budget og gesimser
skal efterbehandles
– ekstraarbejder!

...bøvlet fortsætter:
varslinger sejler, kom-
munal godkendelse
trækker ud, stillads-
firma er udueligt,
dørtelefoner øde-
lægges, gård 5 må
udskydes og vi
opdager skader på
zinkudsmykning



Forår 2018

Registrering af alle
skråvinduer grundet
mange henvendel-
ser om indtræng-
ende vand



Oktober 2018

*Ekstraordinær
generalforsamling*
Budget 35 mio. kr.
Projektet udvides
med udbedring af
tag, brandkam, skor-
stene, gesimser,
render og nedløb

December 2018

Vest-siden
afsluttes med
enkelte
udestående

Facadeprojekt


April 2019

Øst-siden startes op
og alt går meget
bedre. Under budget
og tidsplanen holdes
med undtagelse af
gård 5



August 2019

Afleveringsforretning



Facadeprojekt

